

## **I. Introducción**

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento Operativo del FSS, referente a la entrega de informes trimestrales y anuales, se presenta el informe de ejecución correspondiente al primer trimestre del 2007, que resume la ejecución de los diferentes programas y proyectos que se financian con recursos canalizados a través del FSS.

Este informe incluye la ejecución presupuestaria del Alivio HIPC y remanentes de las donaciones de Suiza, Holanda, Noruega y Finlandia por un total de US\$778 miles asignadas para ejecutarse en el 2006. Además, se incluye un resumen de la ejecución de los programas: Atención Integral a la Niñez Nicaragüense (PAININ) y Red de Protección Social (RPS). El total de los recursos ejecutados en el período informado es de US\$22,844 miles, correspondiendo el 95.3 % al Alivio HIPC, o sea US\$21,783 miles, un 3.5 % a los programas BID, es decir, US\$789 miles y 1.2 % a la ejecución de las donaciones de Holanda, Suiza, Noruega y Finlandia, que equivalen a US\$272 miles.

Cabe señalar, que del total remanente del 2006 de las donaciones, el 85% corresponde a proyectos de arrastre del FISE y ENACAL, que se espera finalicen en junio 2007.

En coordinación con la Dirección General de Presupuesto del MHCP, por medio de las Direcciones de Gobierno Central y Entes Descentralizados, se registraron en el SIGFA los programas y proyectos del FSS y remanentes del 2006, reflejándose en el reporte específico PRPSIEP012B, anexo a este informe. En este se detalla la ejecución presupuestaria del Alivio HIPC y los recursos del tesoro asociados al mismo. También, incluye la ejecución de las donaciones y préstamos canalizados a través del FSS, indicando la fuente específica y objeto del gasto. Asimismo, a través del SNIP/UIP, se mantiene un seguimiento al avance físico y financiero que las instituciones reportan a través de este sistema, además de reuniones de coordinación y seguimiento a nivel central con los Organismo Ejecutores.

Con respecto a la auditoría de los recursos del FSS ejecutados en el 2005, en octubre de ese año se inició el proceso de contratación, enviándose a la CGR para su aprobación, los términos de referencia y la solicitud de terna de firmas de auditores, siendo aprobados en la última semana de febrero 2006, seleccionando a la firma el fecha 17 de abril de 2006, posteriormente, el 21 de abril de 2006 se solicitó a la CGR, la autorización para proceder a contratar a la firma ganadora, siendo autorizada mediante carta de fecha 22 de mayo de 2006, habiendo iniciado la auditoría el 1 de junio 2006, cuyo borrador final fue recibido por la SETEC para revisión y aceptación en la tercer semana de octubre de 2006 y remitido a los donantes y a la Contraloría General de la República para su aprobación el 1 de noviembre 2006, siendo aprobado con fecha 9 de marzo de 2007.

En relación a la auditoría del 2006, con fecha 14 de noviembre y 13 de diciembre 2006, respectivamente, se solicitó a la Contraloría General de la República terna de firma de auditores independientes y aprobación de los Términos de Referencia, los que fueron aprobados con fecha 29 de enero 2007, seleccionando a la firma de auditores externos con fecha 15 de marzo de 2007, posteriormente, con fecha 16 de marzo 2007 se solicitó a la Contraloría General de la República autorización para proceder a contratar a la firma ganadora, siendo autorizada el 29 de marzo de 2007, iniciando el trabajo de auditoría el 9 de abril de 2007, se espera que el borrador del informe este listo en la última semana de mayo de 2007.

## II. Ejecución 2007

### II.1. Alivio HIPC

La ejecución de los recursos del alivio HIPC al 31 de marzo de 2007 se aprecia en la siguiente tabla:

#### Ejecución Alivio HIPC al 31 de Marzo de 2007 (millones de dólares)

Descripción	2007		
	Presupuesto	Ejecutado	% Ejecución
<b>TOTAL</b>	<b>119.5</b>	<b>21.8</b>	<b>18</b>
<b>1. Apoyo a la Producción</b>	16.5	0.8	5
<b>2. Mayor Cobertura Servicios Sociales Básicos</b>	85.7	18.3	21
<b>2.1 Educación</b>	65.4	15.1	23
<b>2.2 Salud</b>	20.3	3.2	16
<b>2.3 Agua y Saneamiento</b>	0.0	0.0	0
<b>2.4 Vivienda</b>	0.0	0.0	0
<b>3 - Protección a Grupos Vulnerables</b>	4.3	0.3	8
<b>4. Atención Primaria Rural</b>	1.3	0.5	42
<b>5. Desarrollo de la Costa Atlántica</b>	1.8	0.5	26
<b>6. Protección del Medio Ambiente</b>	0.2	0.0	0
<b>7. Infraestructura Municipal</b>	9.9	1.3	13

Fuente: SETEC, sobre la base de datos del MHCP/SIGFA  
1/ Tipo de cambio utilizado C\$18.40 x US\$1.00

En el Alivio HIPC, la ejecución general alcanzó US\$21.8 millones de dólares, con un cumplimiento del 18%. En esta ejecución se destacan los US\$18.3 millones del **programa de mayor cobertura de los servicios sociales básicos**, que corresponden al 84% del monto total del alivio. Correspondiendo a educación y salud US\$15.1 millones y US\$3.2 millones, respectivamente; demostrándose que con los recursos del alivio destinado a combatir la pobreza, se continúa priorizando los sectores sociales.

En educación, los recursos se dirigen a la atención administrativa de los servicios de la educación primaria y secundaria, mejoramiento en la calidad, rehabilitación de infraestructura escolar y apoyo a la nutrición escolar.

Para salud, se continúa financiando los servicios de hospitalización, atención ambulatoria, modernización de la red hospitalaria y el fortalecimiento del MINSA en su gestión administrativa. En este sector, a través del **programa de atención primaria rural** se han ejecutado US\$0.5 millones para la contratación de profesionales de la salud entre médicos generales, especialistas y enfermeras que atienden en zonas rurales y en hospitales regionales del país, incrementando las coberturas en los servicios de atención a la mujer en edad fértil y menores

de cinco años, pacientes con enfermedades crónicas, actividades de vacunación y atención a las emergencias.

En **apoyo a la producción**, se ejecutaron US\$0.8 millones de un total de US\$16.5 millones presupuestados para este año, con un cumplimiento del 5%. Con estos recursos se financian la rehabilitación y mantenimiento de caminos rurales, mantenimiento de carreteras, electrificación de zonas rurales, sanidad agropecuaria y forestal y reactivación productiva y tecnología agropecuaria. Estos programas contribuyen a mejorar el crecimiento económico a través del apoyo al desarrollo local y conglomerados productivos conforme los objetivos planteados en el PND.

En relación a la **protección a grupos vulnerables**, se ejecutaron US\$0.3 millones, para un cumplimiento del 8%. En estos programas se incluyen recursos para beneficiar aproximadamente 30 mil familias que reciben bonos de seguridad alimentaria, salud y oferta escolar a través del programa Red de Protección Social. Asimismo, se financia a través del Programa de Atención Integral a la Niñez Nicaragüense (PAININ), la atención a 45 mil menores de seis años, mujeres embarazadas y madres lactantes. También comprende apoyo para prevención de desastres, atención a familias rurales afectadas por sequía y desastres, asistencia social a adolescentes, jóvenes y jubilados.

Respecto al **programa de apoyo al desarrollo de la costa atlántica**, se ejecutaron US\$0.5 millones, un 28% del total presupuestado en el año, orientado básicamente a la ejecución del proyecto de mejoramiento de la carretera Río Blanco – Puerto Cabezas, a fin de mejorar el acceso a servicios sociales y actividades comerciales de los pobladores de esa región. Además, incluye un programa de desarrollo local orientado a fortalecer las instituciones de los gobiernos regionales y locales de la Costa Atlántica e inversiones a nivel de las comunidades del norte y sur de esa región.

El **programa de protección del medio ambiente**, no hubo en este período, tiene presupuestado US\$0.2 millones, dirigido a programas y proyectos que impulsan el manejo de recursos hídricos, áreas protegidas, biodiversidad, educación ambiental y desarrollo forestal.

Referente a la **infraestructura municipal**, se ejecutó U\$1.3 millones, que corresponde a un 13% del total presupuestado en el año. Los proyectos están orientados a rehabilitación y mejoramiento de caminos rurales y carreteras, programas de descentralización y desarrollo municipal.

## **II. 2. Donaciones de Holanda, Suiza, Noruega y Finlandia.**

### **II. 2. 1. Ministerio de Salud (MINSA)**

En este período, se ejecutaron actividades dirigidas al fortalecimiento de la atención primaria en las zonas rurales del país y al mejoramiento de la calidad de atención en hospitales departamentales.

Al mes de Marzo 2007 se utilizaron recursos financieros provenientes de recursos del tesoro (Alivio Interino BID).

Las acciones programadas para el primer trimestre 2007 se concentraron hacia dos objetivos fundamentales:

- 1. Fortalecimiento de la atención primaria rural**
- 2. Mejoramiento de la atención hospitalaria**

### **Contratación de profesionales de salud para la zona rural**

Esta actividad está siendo financiada con fondos de Alivio Interino BID los cuales fueron aprobados en el presupuesto del Ministerio de Salud C\$ 23,810,000.00. Con estos fondos se programó garantizar la contratación de los recursos humanos desde el mes de Enero a Junio 2007. A partir del mes Julio 2007 se programaron recursos con Fondos Bilaterales FONSALUD por la cantidad de C\$ 22,000,000.00 con los cuales se garantizará la continuidad de esta actividad hasta el mes de Diciembre 2007.

Esta actividad representa un pilar fundamental en la estrategia de Ampliación de Cobertura impulsada por el Ministerio de Salud en su plan Quinquenal 2004-2009 y constituye un elemento primordial para el logro de los resultados en salud planteados en cada territorio.

Actualmente se encuentran 335 plazas activas, las que corresponden a 330 plazas asistenciales y 05 contrataciones de apoyo técnico y administrativo para el funcionamiento del programa. En las plazas asistenciales, el mayor porcentaje lo concentran los médicos generales, enfermeras profesionales y técnicos, quienes representan el 86% de las plazas. Los médicos especialistas representan un 14% de las contrataciones.

Estos recursos profesionales se ubicaron en 14 de los 17 departamentos del país, encontrándose la mayor concentración de ellos en los SILAIS de RAAN, Nueva Segovia, Chinandega, Jinotega y Matagalpa. En más del 80% de los casos, los recursos brindan sus servicios profesionales en municipios de pobreza severa y alta, el 20% restante se ubica en municipios de pobreza media y menor en donde representan la única fuerza de trabajo de las unidades de salud.

Los recursos se ubican en las diferentes unidades de salud de la red de establecimientos del MINSA, según su perfil profesional, de la siguiente manera:

- Los médicos generales se ubican en centros de salud cabecera y puestos de salud como unidades periféricas.
- Los médicos especialistas se ubican en los hospitales de referencia departamental o en centros de salud con camas en las cabeceras departamentales. Los recursos pueden rotar dentro de las unidades de salud del mismo municipio, de acuerdo a las necesidades asistenciales del territorio. Todos realizan actividades asistenciales, docentes e integran brigadas de terreno.

Al finalizar el primer trimestre 2007 los recursos contratados bajo esta modalidad brindaron un total de **125,318 consultas** beneficiando a **387,400 pobladores**, como beneficiarios de esta actividad.

## II. 2. 2. Fondo Inversión Social de Emergencia (FISE)

### Donación Holanda

**Los proyectos financiados con recursos del FSS**, se enmarcan en la Estrategia de Reducción de la Pobreza que el Gobierno de Nicaragua por medio de los Centros Proveedores de Servicios (CPS), como un mecanismo de provisión de servicios públicos básicos, dirige a la población rural, especialmente a las familias y comunidades que viven en localidades dispersas y aisladas y cuyos indicadores de bienestar están entre los más precarios.

**El Proyecto pendiente de concluirse** en el marco de este programa es el “ALCANTARILLADO SANITARIO JALAPA PRIMERA ETAPA”.

El objetivo principal el mejoramiento de las condiciones ambientales y de salud de la localidad urbana de Jalapa. Se denomina **Primera Etapa** porque consiste en la construcción de: Red de tuberías recolectoras, pozos de visita, conexiones domiciliarias con su caja de registro y línea de conducción. El proyecto requerirá de una **Segunda etapa**, la que consistirá en la construcción de una planta de tratamiento conformada por dos módulos de lagunas de estabilización facultativas, primarias y secundarias. El efluente descargará, ya tratado, al río Solonlí.

La obra se contrató a través de la Oficina de Adquisiciones del FISE el 20 de octubre del 2006 por un monto de C\$ 13,826,499.71 e inició ejecución el 9 de noviembre del mismo año. Según contrato, el proyecto finalizaría originalmente el 2 de mayo del 2007, sin embargo, debido a que se han presentado lluvias en la zona del proyecto y se ejecutaron e incrementaron algunos volúmenes de obras y actividades adicionales, se aprobó una prórroga trasladando su finalización al 30 de mayo de 2007.

El aporte del FSS/FISE para este proyecto es de C\$ 9,678,549.80 equivalente al 70% del costo total y el aporte de la Alcaldía Municipal asciende a la cantidad de C\$ 4,147,949.91 lo cual es equivalente al 30% del costo total.

A la fecha de este informe el estado de avance del proyecto es el siguiente:

- **Avance financiero:** Se han pagado C\$ 9,406,266.10 lo que representa un avance del 68% respecto al monto contratado.
- **Avance Físico:** El avance físico es del 70%.

Debido al amplio período de tiempo transcurrido entre la formulación-evaluación del proyecto y su ejecución, las condiciones físicas del sitio de la obra presentan cierta variación ocasionando aumento en los alcances de obra, esto ha provocado a su vez un incremento en los costos. Dado que las partes involucradas son conscientes de las limitaciones financieras para hacer frente a órdenes de cambio, se acordó manejar el incremento en los costos a través de permutas ajustándose las cantidades de obras al monto del contratado.

### Impactos del Proyecto:

Con este proyecto se estará beneficiando a 7,177 habitantes del casco urbano del municipio de Jalapa a través del mejoramiento de las condiciones ambientales y de salud de la ciudad. Con

la ejecución de las obra se están generando 911 empleos mes directos y 1321 empleos mes indirectos. En el cuadro a continuación Se presentan los principales indicadores que muestran los impactos del proyecto:

**Cuadro: Indicadores del programa para proyectos terminados**

Sector	Indicador	Cantidad
<b>AGUA Y SANEAMIENTO</b>	Conexiones Domiciliarias (c/u)	557
	Red de Distribución/Sistema de colectoras primaria y secundaria (ml)	20,103

Fuente: Sistemas Control de Proyectos FISE

De acuerdo al último informe técnico recibido por la supervisión de la obra que está a cargo de ENACAL y según los reportes del Asesor Municipal del FISE en el territorio, este proyecto se finalizará su ejecución física conforme lo convenido entre las partes el 30 de mayo de 2007, también se ajustará el alcance de las obras al monto disponible según el contrato.

### **II. 2. 3. Instituto Nicaragüense de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR)**

Del total de **58** proyectos con **4,707** subsidios que el Fondo Social Suplementario financia por medio de las Donaciones de Suiza y Holanda, **a Marzo 2007, 50** han finalizado sus obras; **8** se encuentran en ejecución. A continuación se resume el avance en los proyectos contenidos en estas Carteras.

#### **Donación Suiza**

Esta donación financió 34 proyectos para la ejecución de 2,925 viviendas. A marzo del 2007 han finalizado 32 proyectos y dos se encuentran en ejecución: *Viviendas en el Casco Urbano en el Municipio de Teustepe y Candelaria en el Municipio de El Ayote*

El avance en los 34 proyectos es el siguiente:

- i) **32** proyectos con **2,722 viviendas** están finiquitados.
- ii) **2** proyectos con **203 viviendas** están en ejecución.

De las 203 viviendas en ejecución, el 47% se encuentran finalizadas y un 53 % se encuentra en proceso. A continuación detalles de estos dos proyectos:

#### **a. Proyecto *Viviendas en el Casco Urbano de Teustepe* en el Municipio de Teustepe**

Este proyecto está en proceso de aplicación de fianza con INISER, se han reanudado las obras con financiamiento de ANF y actualmente se ejecuta bajo la modalidad de ejecución directa. No presenta avances con relación a diciembre del 2006, reportándose 39 viviendas finalizadas y 7 en ejecución. Se estima que estará finalizando en mayo 2007

#### **b. Proyecto *Candelaria* en el Municipio de El Ayote**

Este proyecto después de estar paralizado por incumplimiento del contratista al cual se aplicó la fianza y se cambió la modalidad de ejecución a Administración Directa de la EA, reinició las obras en febrero 2007. A marzo del 2007 se han finalizado 57 viviendas y 100 se encuentran en ejecución. Tomando en cuenta el tiempo y situación real que tenía en el proceso de ejecución, se estima que estará finalizando en agosto del 2007.

## Donación Holanda

Con esta donación se financian 24 proyectos con 1,800 subsidios sin embargo, en noviembre del 2006 dieciséis beneficiarios del Proyecto *San Blas* en Chichigalpa, renunciaron a las viviendas asignadas, quedando solamente 74 soluciones de las 90 contempladas inicialmente. La Entidad Auxiliar, responsable del Proyecto, *Cáritas León* solicitó al FOSovi que el monto de los recursos del FSS asignados para estas 16 viviendas fuera utilizado para costear el incremento en el alza de los materiales de construcción de las 74 viviendas.

Posteriormente, en enero del 2007 la EA solicitó el retiro de dos beneficiarios de este Proyecto, aduciendo que uno de ellos presentaba problemas con las especificaciones del terreno donde se construiría la vivienda, y el segundo porque la EA verificó los ingresos del beneficiario constatando que estos superan lo que estipula el Reglamento Operativo del Programa de Viviendas de Interés Social, quedando finalmente con un total de 72 viviendas a construir. El FOSovi ha solicitado a *Cáritas* que reintegre el equivalente a estos dos subsidios por un monto de US\$1,742.74.

De tal manera que a esta fecha la Cartera está constituida por **24 proyectos** con un total de **1,782 subsidios**.

La totalidad de los fondos provenientes del Fondo Social Suplementario (FSS) ya fueron entregados a los veinticuatro proyectos que conforman esta Cartera. El 98% de los fondos provenientes del Préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo BID ya fueron desembolsados quedando con desembolsos pendientes los proyectos Nueva Vida en Juigalpa; Un Hogar Digno en la Desembocadura del Río Grande y San Blas en el Municipio de Chichigalpa.

A marzo 2007, el avance en los **24 proyectos** es el siguiente:

- a. **19 proyectos con 1,281 viviendas** han finalizado el finiquito. (Casco Urbano I Etapa en el Municipio de Sébaco; Las Mangas en el Municipio de San Isidro; Barrio 30 de Mayo II Etapa en el Municipio de Juigalpa; Viviendas Dispersas en el Casco Urbano I Etapa en el Municipio de Villa Sandino; Construcción de Viviendas en Somoto en el Municipio de Somoto; Con Esperanza de Vivir Mejor en el Municipio de León; Divino Niño en el Municipio de Posoltega; Construcción de viviendas dispersas en el Municipio de Camoapa; Construcción de viviendas dispersas en el Municipio de Santo Domingo; Viviendas Rurales I Etapa en el Municipio de La Concordia; Nuestro Señor de Esquipulas en el Municipio de La Conquista; Santa Eulalia, Santa Rosa y Catalunya en el Municipio de Somotillo; 19 Barrios de Corinto en el Municipio de Corinto; Montañita Abajo en el Municipio de Comalapa; La Amistad en el Municipio de Estelí; Monseñor Antonio Madrigal en el Municipio de Mozonte; Viviendas en el Casco Urbano en el Municipio de Darío; San Pedro Apóstol en el Municipio de Mozonte y Solidaridad y Esperanza en los Municipios de Ciudad Sandino y Ticuantepe)

- b. Cinco** proyectos con **501 viviendas** están en ejecución (*San Blas* en el Municipio de Chichigalpa; *La Vivienda de Mi hermano* en el Municipio de El Tortuguero; *Un Hogar Digno* en el Municipio de Desembocadura del Río Grande; *Nueva Vida* en el Municipio de Juigalpa y *Paz y Reconciliación* en el Municipio de Estelí).

El 41% de las 501 viviendas a construirse en los cinco proyectos, se encuentran finalizadas y un 57% se encuentra en proceso. A continuación detalle de los cinco proyectos.

**a. Proyecto *San Blas* en el Municipio de Chichigalpa**

A marzo del 2007, se han finalizado 46 viviendas y las restantes 26 se encuentran en ejecución. Presenta avances de 87.41% en la edificación y del 73.8% en la urbanización y se estima que estará finalizando en agosto del 2007.

**b. Proyecto *La Vivienda de Mi Hermano* en el Municipio de El Tortuguero**

Se encuentran finalizadas 60 viviendas y las 40 restantes están en ejecución. Presenta avances del 87% en la construcción y del 2% en la urbanización. Se espera que esté finalizado en junio 2007.

**c. Proyecto *Un Hogar Digno* en el Municipio de Desembocadura del Río Grande**

A diciembre del 2006, se finalizaron 70 viviendas y 30 se encuentran en ejecución de un total de 100 a construirse. Presenta avances del 89% en la construcción y ningún avance en la urbanización. Se estima su finalización en junio del 2007.

**d. Proyecto *Nueva Vida* en el Municipio de Juigalpa**

Este proyecto estaba en proceso de aplicación de fianza, se iniciaron las obras atrasadas y se cambió a modalidad de ejecución directa. Se han finalizado 30 viviendas y las 75 restantes se encuentran en ejecución. Presenta avances del 50% en la construcción de las mismas y ninguno en la urbanización. Se espera que esté finalizado en agosto 2007.

**e. Proyecto *Paz y Reconciliación* en el Municipio de Estelí**

A diciembre del se encuentran en ejecución 116 de las 124 viviendas a construir. Presenta avances del 61% en la construcción y 30% en la urbanización. Se espera que finalice en mayo del 2007.

## **II. 2.4 Ministerio de Educación (MINED)**

Para este año, el MINED solo ejecuta proyectos de arrastre del 2006 que comprenden la dotación del mobiliario escolar para estudiantes y maestros, inversiones en infraestructura educativa, fortalecimiento de la educación especial a través de infraestructura, medios de transporte y equipamiento.

## **Donación Suiza y Holanda**

### **1. Reemplazo y equipamiento de la escuela de Educación Básica “Bertha Briones”, municipio de Estelí.**

#### ***Obras de Infraestructura:***

Estas obras fueron finalizadas satisfactoriamente el 31 de octubre 2006.

#### ***Mobiliario del Proyecto:***

En el mes de febrero se recomendó la adjudicación de la licitación correspondiente al Lote No.1. Un oferente participante solicitó recurso de aclaración, el cual se solventó en el mes de marzo, Se adjudicó el mobiliario el pasado 30 de marzo de 2006 y se firmó contrato el 18 de agosto por un monto total de C\$191,389.90. El mobiliario fue entregado por el proveedor al centro beneficiario a finales de agosto.

Luego de la determinación de más ahorros en el proyecto, al no ejecutar el Proyecto “Reemplazo de la Delegación Municipal de Estelí”, se determinó adquirir para la escuela Bertha Briones la cantidad de 5 computadoras y 1 impresora-fotocopiadora. En el mes de enero, según reportes de la Unidad Central de Adquisiciones, se continuo con problemas para la formalización del contrato del proceso de licitación Restringida No. 27-2006, para la adquisición de las 5 computadoras, sin embargo, el pasado 12 de marzo de 2007, fueron entregadas en bodegas del MINED las 5 computadoras y los 5 UPS, actualmente se está coordinado con la División de Sistemas su traslado e instalación en la Escuela Bertha Briones. Una vez recibidos los bienes a satisfacción, se tramitará la respectiva cancelación por un monto de C\$139,709.62.

El pasado 30 de marzo fue entregado a la Dirección de la Escuela Bertha Briones el equipo impresora-fotocopiadora, adquirido a través del proceso de Compra por Cotización No. 346.

### **2. Fortalecimiento a las Escuelas de Educación Especial de los Municipios de San Marcos, La Trinidad, Estelí, Jinotega, Rivas, Diriamba y La Paz Centro.**

#### ***Obras de Infraestructura:***

#### ***Obras de Infraestructura en ejecución:***

- **Escuela de Educación Especial José Santos Zelaya, Municipio La Trinidad, Departamento de Estelí, con un monto de C\$ 2,244,361.09.**

Durante los meses enero – febrero 07 se negoció con el contratista la revalorización de contrato, rubro mano de obra a solicitud de dicho contratista en el 2006, basándose en Resolución del Ministerio de Trabajo. El contratista presentó propuesta, la cual fue analizada por la supervisión y se recomendó la aceptación. El monto de revalorización asciende a C\$ 57,920.91 sometido a aprobación a la Administración del MINED en el mes de marzo 07.

## **II. 2. 5 Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL)**

### **Donación Holanda**

**ENACAL** ejecuta el proyecto financiado por el Fondo Social Suplementario de Holanda II en los **Deptos. de Managua, Matagalpa, León, Chinandega, Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) y Granada**. Estas inversiones ascienden a la suma de **C\$ 34,965,017.00**, con el objetivo de mejorar el nivel de la calidad de vida en sectores de la población de menos recursos. De estos fondos, C\$11.0 millones de córdobas no fueron incluidos en el presupuesto 2006, por lo que se solicitó ampliación presupuestaria a través del MHCP a finales de julio 2006 y aprobado por la Asamblea Nacional en la primera semana de septiembre.

#### **1. Mejoramiento del Sistema de A. P. Somotillo, Palo Grande y Dulce Nombre:**

La Energización se realizará con la Gerencia de Energía de ENACAL, el diseño de este Sub.-Proyecto se encuentra en revisión y en espera de aprobación por la empresa Unión FENOSA.

#### **2. Mejoramiento del Sistema de A. P. en Puerto Sandino, Miramar y Punta Flor:**

La Energización se realizó con la Gerencia de Energía de ENACAL, con la previa aprobación por la empresa Unión FENOSA, sobre el diseño, hasta la fecha se finalizaron los trabajos en un 100% para la posterior puesta en operación de la obra.

#### **3. Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de Jocote Dulce y Las Viudas:**

El 11 de septiembre 2006, se firmó contrato con la Empresa Servicios de Construcción S. A. (SERCONSA), para la Construcción de tanque de acero sobre torre de 50,000 galones, casetas de controles eléctricos y cloración, cercas e instalación de tubería PVC de 6" y 3" por un total de C\$ 3,423,665.96. De la Licitación por Registro, ejecutado por la empresa SERCONSA, S.A. a quienes hasta la fecha se les han cancelado cinco avaluos, de los cuales tres corresponden a este trimestre, en este ultimo periodo se ha estado dando seguimiento al desarrollo del proyecto, se finalizó con la construcción de varias actividades dejando un avance satisfactorio del 90%, en la actividad del tanque s/t, esta pendiente la preparación de la superficie, el lavado y desinfección, para finalizar con la pintura.

Para los trabajos de instalar la energía en el pozo se optó por la contratación de este servicio y se realizó la invitación a varias empresas, la visita de campo se realizó el día martes 3 de abril y la apertura de ofertas se llevará a cabo el día 11 de abril 2007.

La construcción del pozo esta a cargo de la Vice Gerencia de Perforación de Pozo, hasta la fecha se ha perforado 600' (Pies). Se legalizó el 60 % de la servidumbre de pase.

#### **4. Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en Puerto Cabezas, R.A.A.N:**

La Contraloría General de la República autorizó la contratación directa con la oferta presentada por la empresa Gómez Vargas para la construcción del tanque de 50,000 glns. sobre torre, por un monto total de C\$ 3,197,924.16 a un plazo de 180 días calendarios, hasta la fecha se les han cancelado tres avalúo de los cuales dos corresponden a este trimestre, este proyecto poseen un avance físico del 85%, se prevé terminar las obras para el 20 de abril 2007.

El 27 de Marzo se cancelo el restante del 50% del contrato para la adquisición de los cuatro equipos de bombeo con la Empresa AQUATEC, S.A, a quienes fue adjudicada esta licitación

## **II. 2. 6 Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM)**

### **Donación Holanda**

Al INIFOM, se le asignó en el 2004 un fondo de C\$ 50.269.507.00 y un monto de C\$500,000.00 con recursos del Tesoro Nacional, para un total de recursos financiero del programado de obras municipales de C\$ 50,769,507.00, así como para garantizar la supervisión de los proyectos y la calidad de las obras se aprobó de esta misma fuente un monto de C\$ 2,703,001.00, para un total de recursos financieros aprobados al INIFOM de C\$ 53,472,507.00.

Los recursos asignados antes referidos, ya fueron ejecutados en un 100%, incluyendo los últimos 3 proyectos abajo indicados que quedaron de arrastre en el 2005:

Mejoramiento de viviendas – Puerto Cabezas  
Mejoramiento de vivienda – San Carlos  
Reparación de escuela – Bocana de Paiwas

Las actividades durante el año 2006 se concentraron en el seguimiento a las acciones judiciales que emprenden las alcaldías de El Castillo y San Miguelito, contra las empresas que incumplieron contratos de mantenimientos de caminos. A continuación se detalla el avance de los juicios que ejecutan las municipalidades de El Castillo y San Miguelito sobre los contratistas, los cuales fueron financiados con recursos del FSS/Holanda:

### **Municipio de El Castillo:**

#### ***Proyecto “Reparación de camino Boca Escalera – Bijagua”***

- La Alcaldía demanda por vía civil a la empresa PIRAMINIC. La causa se abrió en el mes de mayo del 2006.
- El Abogado solicitó a la alcaldía, que se realizara una auditoría a dicha municipalidad por parte de la contraloría General de la República, para evaluar el proceso de administración del proyecto, si este, se realizó en apego a la Ley de Contrataciones del Estado, y en caso de encontrarse hallazgo, sea sancionado el personal de la alcaldía participe del proceso de licitación del proyecto, según lo establece la Ley 323.
- INIFOM, envió comunicación al alcalde por escrito en el 2006, donde le notifica que en caso de no haber mayores avances en el juicio, la suma demandada a los contratistas, se podría cargar a cuentas por cobrar a la alcaldía de El Castillo.

### **Municipio de San Miguelito:**

#### ***Proyecto” Rehabilitación de 6 Km. de Camino Jicaro – Santa Maria”***

- El asesor jurídico de la alcaldía, informa que la demanda contra la empresa ECOMASA (Juicio Civil No.0103-0413-05-CV), es un juicio ordinario, dicho proceso se encuentra en su penúltima fase, se cerró el debate solo se espera la sentencia del señor Juez.
- INIFOM, envió comunicación al alcalde en el 2006, por escrito, donde le notifica que en caso de no haber mayores avances en el juicio, la suma demandada a los contratistas, se podría cargar a cuentas por cobrar a la alcaldía de San Miguelito.

El caso de la demanda contra el contratista Roger Lazo (Juicio Civil N° 0265 – 0431 – 05 – CV, sobre el mismo proyecto, se va a solicitar el período probatorio.

**Observación:** Dado que en este primer trimestre 2007, INIFOM, apertura la Delegación en Río San Juan a inicio del mes de marzo, tal situación afectó el seguimiento a los avances judiciales en las Alcaldías de San Miguelito y El Castillo en el periodo que se informa.

## **II. 2. 7 Secretaría Técnica de la Presidencia.**

La SETEC ha continuado con sus funciones de coordinación del FSS, cumpliendo con la presentación de los informes trimestrales, incluyendo el reporte especial del Gasto en Pobreza y Alivio HIPC ajustado a las nuevas metas establecidas en el PND y a la redefinición del gasto en pobreza que se ha incluido en el PRSP II.

En coordinación con los Organismos Ejecutores, se continuó con la ejecución de la carteras de proyectos que se financian con los recursos remanentes del 2006 canalizados a través del FSS, en algunos casos las carteras se han modificado debido a la revisión de costos y plazos de ejecución, tal como en el caso del INVUR, MINED, FISE y ENACAL.

En lo que respecta al seguimiento, se realizaron diversas reuniones a nivel central para agilizar los procesos de ejecución y apoyar la planificación de las actividades en los diferentes Organismos Ejecutores. También se atendieron solicitudes de reprogramación y cambios presupuestarios entre líneas programáticas de los programas y proyectos.

Las visitas de supervisión de campo se realizaron en el mes de febrero y marzo respectivamente, en conjunto con los equipos del FISE, ENACAL, INVUR, MINSA, MINED y representantes de las alcaldías municipales, en municipios de la RAAN, RAAS, Río San Juan, Chontales y Boaco.

Se mantuvo estrecha colaboración con la Dirección General de Presupuesto del MHCP y la Unidad de Inversión Pública, para dar seguimiento al proceso de ampliación presupuestaria por parte de los Organismos Ejecutores y al registro en el SIGFA y en el SNIP, tal como lo establece el Reglamento Operativo del FSS, identificando claramente la fuente específica de los remanentes de donaciones del 2006 canalizadas a través del FSS, Programas BID y el Alivio HIPC, lo que se demuestra con el reporte PRPSIEP012B, diseñado específicamente para este monitoreo presupuestario, el cual se incluye en los anexos de este informe.

Respecto a los desembolsos del MHCP a través de la Tesorería General de la República para cada Organismo Ejecutor, estos se concilian trimestralmente, así como los estados de cuenta de desembolsos de las donaciones, lo cual ha permitido identificar remanentes originados por diferencial cambiario producto del deslizamiento del córdoba con respecto al dólar.

Referente a la auditoría de los recursos del FSS ejecutados en el 2005, en octubre de ese año se inició el proceso de contratación, enviándose a la CGR para su aprobación, los términos de referencia y la solicitud de terna de firmas de auditores, siendo aprobados en la última semana de febrero 2006, seleccionando a la firma el 17 de abril de 2006, posteriormente, el 21 de abril de 2006 se solicitó a la CGR, la autorización para proceder a contratar a la firma ganadora, siendo autorizada mediante carta de fecha 22 de mayo de 2006, habiendo iniciado la auditoría el 1 de junio 2006, cuyo borrador final fue recibido por la SETEC para revisión y aceptación en la tercer semana de octubre de 2006 y remitido a los donantes y a la Contraloría General de la República para su aprobación el 1 de noviembre 2006, siendo aprobado con fecha 9 de marzo de 2007.

En relación a la auditoría del 2006, con fecha 14 de noviembre y 13 de diciembre 2006, respectivamente, se solicitó a la Contraloría General de la República terna de firma de auditores independientes y aprobación de los Términos de Referencia, los que fueron aprobados con fecha 29 de enero 2007, seleccionando a la firma de auditores externos con fecha 15 de marzo de 2007, posteriormente, con fecha 16 de marzo 2007 se solicitó a la Contraloría General de la República autorización para proceder a contratar a la firma ganadora, siendo autorizada el 29 de marzo de 2007, iniciando el trabajo de auditoría el 9 de abril de 2007, se espera que el borrador del informe este listo en la última semana de mayo de 2007.

### **III. Ejecución de programas con financiamiento BID**

Con relación a los programas financiados a través de préstamos con el BID, se presenta la ejecución reportada por el Programa de Atención Integral de la Niñez Nicaragüense (PAININ) y Programa Red de Protección Social (RPS), que totalizan un presupuesto anual de US\$10,645 miles y reflejan una ejecución en el período informado de US\$789 miles, un 7.4% del monto total programado.

#### **III .1 Programa de Atención Integral a la Niñez Nicaragüense (PAININ)**

Las principales actividades del Programa de Atención Integral a la Niñez (PAININ) en el primer trimestre estuvo en función de Fortalecer la estructura Organizativa del Programa, las actividades de cierre de proyecto de la fase puente con fondos BCIE y la preparación de las condiciones previas para la elegibilidad del PAININ Fase III.

A la fecha se ha completado la estructura Organizativa para la operación del programa, completando casi todos los cargos; actualmente se esta preparando un Documento de Propuesta de Ejecución para la Institucionalización del Programa; y se completó los 66 Términos de referencia para continuar con la licitación de los Proyectos Municipales.

Con fondos BCIE no. 1729, préstamo por 5 millones de dólares, al respecto se señala las actividades de cierre de Proyecto:

- Se ha ejecutado 6 meses de contratos con las Ep de Julio a Diciembre 2006 para la atención de 67,227 niños niñas en 44 municipios, sin embargo por el retraso de disponibilidad de presupuestaria, aún no se ha podido cancelar las facturas de los meses de noviembre y diciembre 2006 de las Eps.

- Para completar esta fase también hace falta la contratación de la auditoria externa de la ejecución de este proyecto y dar por terminado esta fase.

Logros de la ejecución con fondos BCIE:

1. Se brindaron los servicios de atención integral a la niñez a 67,227 niños y niñas en situación de vulnerabilidad en 44 municipios.
2. 916 Promotoras y Madres y Padres Voluntarias graduadas como Educadoras Comunitarias en Desarrollo Integral de la Niñez
3. 227 Técnicos y Coordinadores de Proyectos Municipales recibieron asistencia técnica y metodológica para la formación de las educadoras comunitaria .
4. 38,221 niños con partida de nacimiento que equivale el 67.5% de los atendidos.
5. El 89 % de los niños y niñas atendidos con estado nutricional normal, solo el 9 % con desnutrición, medidos con el indicador peso/edad.
6. 15,876 niños y niñas atendidos en Centros Infantiles Comunitario y 51,351 en Casa Base.
7. 29,593 de los niños y niñas atendidos son menores de tres años, equivaliendo al 44 % y 37, 634 mayores de tres años, equivaliendo al 56 %.
8. 87.8 % de los niños y niñas atendidos por el Programa tienen el esquema completo de vacunación.

La situación con los fondos BID es la siguiente: El 6 de junio del 2006 se firmó, entre el gobierno de Nicaragua y el BID, el contrato de préstamo de la fase III del PAININ por un monto de US\$15 millones de dólares, previsto a ejecutarse en dos años, a partir de que sea aprobado por la Asamblea Nacional de Nicaragua.

Se cumplió con las condiciones previas para la elegibilidad del préstamo que incluye:

1. El 22 de junio 2006 el Consejo Coordinador del Fondo Social Suplementario (FSS) aprobó el Reglamento Operativo del PAININ.
2. Firma de los convenios con el MINED y MINSA
3. Aprobación del contrato de préstamo por la Asamblea Nacional.
4. Dictamen legal por la procuraduría
5. Publicación de la Gaceta
6. Apertura de la cuenta APEX
7. Registro de las Firmas Autorizadas

## 8. Listados de las firmas autorizadas para la realización de las Auditorias del Programa

Se licitaron 19 corredores municipales, en la que se evaluaron 44 ofertas técnicas, y se emitieron las actas de la evaluación técnicas (ya se cuenta con la aprobación del BID); También ya se abrieron las oferta económicas, estas se analizaron según la estructura de costo (costo directo y costo de operaciones) el cual el comité de licitación está en proceso de emitir las actas de adjudicación para solicitar al BID su no objeción.

A nivel de los territorios se ha obtenido el apoyo formal de los 66 gobiernos municipales como contraparte del PAININ III, que incluye un apoyo presupuestario de hasta un 5% de la inversión del Programa lo que puede ser en efectivo o en especie (terreno, locales, registro civil de los niños(as), entre otros) de parte de los gobiernos locales donde se desarrollara el PAININ III, actualmente se esta programando la oficialización de estos compromisos a través de convenios municipales.

- Se remitió a la unidad de adquisiciones la documentación para iniciar el proceso de adquisición de materiales y equipos para los servicios del PAININ III.
- Se está desarrollando la cooperación técnica, con el BID, sobre la metodología de atención a niños/as con necesidades especiales por parte de un consultor internacional y nacional; ya se cuenta con el primer borrador del manual para promotoras y en revisión el manual para padres.
- Se está desarrollando la cooperación técnica, con el BID, para la compra y capacitación del uso de micro nutrientes para los beneficiarios del Programa.
- Esta en trámites administrativos con el MINSA para obtener la certificación y código sanitario para la introducción al país de sobres de micro nutrientes (sprinkles) que serán utilizados como suplemento nutricional para madres embarazadas, lactantes y niños menores de seis años en las comunidades intervenidas.
- También en coordinación con el MINSA, se diseñó y validó la presentación gráfica impresa para los sobres de micro nutrientes; se logró a través de grupos focales con la participación de mujeres embarazadas y lactantes, así como promotoras y madres voluntarias en los municipios de Teustepe y Tipitapa .
- Se esta desarrollando la cooperación técnica, con el BID sobre Comunicación Social sobre la estrategia de Fund Raising para la sostenibilidad de las actividades PAININ, con el apoyo de dos consultores, sin embargo ha habido un retraso del mismo.
- Se realizó el Taller de Arranque del PAININ III en el mes de febrero.
- Elaboración de los Términos de Referencia para la contratación de evaluación de impacto (línea de base, intermedia y final) del PAININ.

Es importante señalar, que con el préstamo BCIE, hubo retraso con la aprobación del Préstamos 1718 lo que repercutió con el desfase de la entrega de los servicios.

Otros aspectos a señalar ha sido la demoras por parte del BCIE para la entrega de no objeción y muchos requerimientos para la autorización de los desembolso, en vista que se tiene que elaborar un pagare por cada trámite, esto ha provocado retrasos en los pagos a los proveedores de servicio.

## **III. 2 Programa Red de Protección Social Fase II**

Para el cierre de este proyecto quedó pendiente del 2006 para el primer cuatrimestre del año 2007 los siguientes compromisos, acciones que están en proceso.

- Entrega de Bienes
- Gestionar la reprogramación de fondos del programa en el presupuesto 2007 para poder hacer efectivo el pago al personal y los pagos a los proveedores de servicios.
- La transferencia de apoyo monetario a los municipios de San José de Cusmapa, Las Sabanas, San Lucas, Pueblo Nuevo, San Francisco del Norte y Cinco Pinos.
- Entrega de bonos de habilitación productiva a los hogares beneficiados por el programa.
- Pagos a los proveedores de asistencia técnica y capacitación (INATEC, ALVA, OEI, Alistar, El Halcon.)
- Contratar al personal para la revisión y actualización del Programa de la Red de Protección Social Fase III.

### ***Proyecto de Atención a Crisis***

El Proyecto Atención a Hogares Afectados por la Sequía en los municipios de San José de Cusmapa, Las Sabanas, San Lucas, Pueblo Nuevo, San Francisco del Norte y Cinco Pinos.

Durante el período 2006 en esta intervención se beneficiaron cerca de tres (3,000) hogares con transferencias condicionadas y acciones orientadas a la formación ocupacional y habilitación productiva.

Se realizaron cuatro de las seis entregas de apoyos monetarios programadas, que incluyen: (i) bono alimentario; (ii) un bono educativo, que es un complemento del ingreso familiar, considerando como costo de oportunidad para que los niños/as asistan a la escuela, se entrega a la familia que tengan al menos un hijo/a matriculada entre 1ro. y 6to. Grado (7– 4 años); (iii) bono a la oferta de salud; (iv) bono a la oferta de educación; (v) mochila escolar. Del total de hogares beneficiarios un tercio recibió además, un bono de habilitación productiva y otro tercio un bono de formación Ocupacional.

### ***Educación:***

Se benefició un total de 3,451 niños/as ubicado en 85 escuelas. A estos niños/as se les entregaron mochila escolar y el bono de la oferta educativa.

### ***Asistencia Habilitación Productiva.***

A través de las empresas proveedores de servicios se brindó asistencia técnica a los hogares en habilitación productiva y formación ocupacional. Además se realizaron talleres con la participación de 989 hogares y como resultado se formularon planes de habilitación productiva.

### ***Asistencia en formación ocupacional:***

Se realizaron 38 talleres de sensibilización y asistencia técnica con 1,001 hogares registrado en la iniciativa de Formación Ocupacional, suscribiendo contrato con INATEC, para capacitar a un total de 917 jóvenes en corte y confección, Belleza Manejo, de ganados, manualidades, panadería, sastrería, mecánica, ebanistería, entre otros.

***Otras acciones realizadas:***

Se rediseñó el Sistema de Registro de Beneficiarios para adecuar las particularidades de los bonos de formación ocupacional y habilitación productiva.

***Evaluación de Impacto:***

Se realizó una evaluación cualitativa y se actualizó la línea de base.

Entre los principales logros del período se encuentran los siguientes:

Se realizaron cuatro entregas de apoyos monetarios a cerca de tres mil hogares beneficiados en los municipios de San José de Cusmapa, Las Sabanas, San Lucas, Pueblo Nuevo, Cinco Pinos, y San Francisco del Norte, por un monto de C\$12.9 millones de Córdoba.

Se brindó asistencia técnica para la formulación de 995 planes de habilitación productivas.

Se capacitaron a 917 jóvenes con formación ocupacional impartida por INATEC.

Se brindó asistencia técnica para la formulación de planes de habilitación productiva a 1,250 hogares en los municipios beneficiarios, lográndose un 86% de planes formulados.

## IV. Ejecución financiera

El monto total presupuestado para el 2007 es de US\$130,943 miles, provenientes US\$119,520 miles del Alivio HIPC, US\$778 miles de las donaciones Holanda, Finlandia, Suiza y Noruega y US\$10,645 miles de préstamos con el BID.

Al 31 de marzo 2007 se ejecutó un total de US\$22,844 miles, correspondiendo el 95.4% al Alivio HIPC, el 3.4% a los programas financiados con préstamos con el BID y 1.2% a los remanentes 2006 de donaciones Holanda, Finlandia, Suiza y Noruega.

### FSS: Ejecución presupuestaria a marzo 2007.

PROGRAMAS	PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCION ENER-MARZ	% DE EJECUCION	POR EJECUTAR AL 31/03/07
	(Miles de US\$ <sup>1</sup> )			
<b>TOTAL</b>	<b>130,943</b>	<b>22,844</b>	<b>17</b>	<b>108,099</b>
<b>A.- ALIVIO HIPC</b>	<b>119,520</b>	<b>21,783</b>	<b>18</b>	<b>97,737</b>
<b>B.- DONACIONES</b>	<b>778</b>	<b>272</b>	<b>35</b>	<b>506</b>
MINSA	5	0	0	5
FISE	396	105	27	291
MECD	13	0	0	13
ENACAL	258	158	61	100
MIFAMILIA	1	0	0	1
MAGFOR	5	0	0	5
ODAS	19	0	0	19
SETEC (Coordinación y Auditoría)	82	9	11	73
<b>C.- PROGRAMAS BID</b>	<b>10,645</b>	<b>789</b>	<b>7</b>	<b>9,856</b>
PAININ III	10,562	707	7	9,855
Red de Protección Social	83	82	99	1

Fuente : SIGFA/MHCP, SNIP

<sup>1</sup>Tipo de Cambio C\$16.70 x US\$1.00 y C\$18.40 x US\$1.00 para Alivio HIPC y Programas BID.

Fuente : SIGFA/MHCP, SNIP

<sup>1</sup>Tipo de Cambio C\$16.70 x US\$1.00 y C\$17.60 x US\$1.00 para Alivio HIPC y Programas BID.

Como se puede observar, el **Alivio HIPC** alcanzó una ejecución de US\$21,783 miles, 18% del presupuesto anual. De tal manera, que el gobierno con estos recursos continua priorizando el gasto para atender las demandas sociales de la población, especialmente en los servicios de educación y salud. Así mismo, se apoyan proyectos que tienen efecto en las municipalidades y en la actividad económica, los cuales son consistentes con los objetivos de reducción de pobreza, tal como en los casos de infraestructura vial, vivienda, electrificación rural, agua y saneamiento, entre otros.

Es importante mencionar, que parte de los recursos del Alivio HIPC se han venido asignando para el apoyo a la producción, una vez que los elementos estratégicos del PND fueron incluidos

en la política presupuestaria del país, lo cual es congruente con la redefinición del gasto en pobreza, que incluye programas de infraestructura, los que influyen directamente en el crecimiento económico y la generación de empleo.

Con respecto a las **donaciones**, se reporta una ejecución de US\$272 miles, con un nivel de ejecución del 35%.

Respecto a los programas con **financiamiento BID**, a nivel general lograron ejecutar US\$789 miles, un 7.5% del total presupuestado para el 2007.

El PAININ, reporta una ejecución del 7% respecto al programa anual.

La RPS alcanzó una ejecución del 99% en relación al monto anual presupuestado, lo cual es coherente con el período informado, tomando en cuenta que las actividades estuvieron orientadas a cumplir con los compromisos financieros que quedaron pendientes del 2006.